

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019-2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD sd RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	OPD								
								I				II				III				IV							13=9+10+11+12		14 = 13 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 x 100%	
								K	Rp	%	Unit	K	Rp	%	Unit	K	Rp	%	Unit	K	Rp	%	Unit				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
21			Lanjutan Pembangunan sistem drainase Traffic light bebek ke selatan ds. Bebek	Tetapkannya Lanjutan Pembangunan sistem drainase Traffic light bebek ke selatan ds. Bebek		1 paket	350.000.000,00	300 m	300.000.000,00	100%	300 m	0,00	20%	300 m	600.000,00	80%	300 m	294.979.513,04	100%	378.151.416,95	1,00	1,28	200%											
22			Pembangunan Drainase Poros Ngajak-Kediri di Ds. Pathan Kec. Loceret (PK)	Tetapkannya Pembangunan Drainase Poros Ngajak-Kediri di Ds. Pathan Kec. Loceret (PK)		1 unit	100.000.000,00	425 m	500.000.000,00	10%	425 m	0,00	20%	425 m	875.000,00	50%	425 m	875.000,00	93%	425 m	465.238.093,00	93%	466.988.093,00	0,93	0,93	193%	566.988.093,00							
23			Pembangunan Drainase bukolita Kecamatan di desa Godean (PK)	Tetapkannya Pembangunan Drainase bukolita Kecamatan di desa Godean (PK)		0	-	340 m	400.000.000,00	10%	340 m	0,00	20%	340 m	663.000,00	50%	340 m	663.000,00	87%	340 m	348.690.000,00	87%	350.016.000,00	0,87	0,88	187%	350.016.000,00							
24			Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Kedondong	Tetapkannya Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Kedondong		1 paket	200.000.000,00	90 m	75.000.000,00	10%	90 m	0,00	20%	90 m	0,00	20%	90 m	655.000,00	97%	90 m	72.975.081,00	97%	73.630.081,00	0,97	0,98	197%	273.630.081,00							
25			Pembangunan Drainase Terbuka Kelurahan Kartharjo	Tetapkannya Pembangunan Drainase Terbuka Kelurahan Kartharjo		1 paket	200.000.000,00	115 m	200.000.000,00	10%	115 m	0,00	20%	115 m	634.500,00	50%	115 m	634.500,00	97%	115 m	194.464.737,00	97%	195.733.737,00	0,97	0,98	197%	395.733.737,00							
26			Pembangunan Drainase Kelurahan Payaman Kecamatan Ngajak	Tetapkannya Pembangunan Drainase Kelurahan Payaman Kecamatan Ngajak		1 paket	150.000.000,00	100 m	200.000.000,00	10%	100 m	0,00	20%	100 m	1.297.000,00	50%	100 m	2.047.000,00	99%	100 m	198.201.755,00	99%	201.635.755,00	0,99	1,01	199%	351.635.755,00							
27			Pembangunan saluran tertutup, Jalan Anjak Ladang I Kel. Ploso	Tetapkannya Pembangunan saluran tertutup, Jalan Anjak Ladang I Kel. Ploso		155 m	210.000.000,00	150 m	200.000.000,00	10%	150 m	0,00	20%	150 m	0,00	30%	150 m	6.494.000,00	97%	150 m	195.373.865,00	97%	201.867.865,00	0,97	1,01	197%	411.867.865,00							
28			Pembangunan saluran pembuangan dari Kel. Gungangan - Kel. Kedondong	Tetapkannya Pembangunan saluran pembuangan dari Kel. Gungangan - Kel. Kedondong		250 m2	50.000.000,00	250 m	50.000.000,00	10%	150 m	0,00	20%	150 m	600.000,00	20%	150 m	6.565.000,00	100%	150 m	197.474.285,00	100%	204.639.285,00	1,00	4,09	200%	254.639.285,00							
29			Pembangunan Sistem Drainase desa Sudimoroarjo Kec. Wilangan	Tetapkannya Pembangunan Sistem Drainase desa Sudimoroarjo Kec. Wilangan		1 paket	350.000.000,00	175 m	200.000.000,00	10%	175 m	0,00	20%	175 m	600.000,00	20%	175 m	600.000,00	98%	175 m	196.796.690,00	98%	197.996.690,00	0,98	0,99	198%	547.996.690,00							
30			Pembuatan Drainase Puti Mangundikan RT 01 RW 08 Kel. Mangundikan	Tetapkannya Pembuatan Drainase Puti Mangundikan RT 01 RW 08 Kel. Mangundikan		1 paket	135.000.000,00	90 m	135.000.000,00	10%	90 m	0,00	20%	90 m	6.015.000,00	50%	90 m	128.308.100,00	100%	90 m	133.889.800,00	100%	288.212.900,00	1,00	1,99	200%	403.212.900,00							
31			Normalisasi Saluran Desa Kuberojo	Tetapkannya Normalisasi Saluran Desa Kuberojo		1 paket	300.000.000,00	300 m	300.000.000,00	10%	300 m	0,00	20%	300 m	675.600,00	50%	300 m	675.600,00	97%	300 m	291.668.410,71	97%	293.019.610,71	0,97	0,98	197%	583.019.610,71							
32			Normalisasi Saluran Antar Desa Kuberojo desa Pelem dan Kel. Baranan	Tetapkannya Normalisasi Saluran Antar Desa Kuberojo desa Pelem dan Kel. Baranan		1 paket	100.000.000,00	60 m	100.000.000,00	10%	60 m	0,00	20%	60 m	834.500,00	50%	60 m	834.500,00	97%	60 m	97.461.249,00	97%	99.130.249,00	0,97	0,99	197%	199.130.249,00							
33			Pembangunan drainase Di. Ngepung (lanjutan) Kec. Palanowo	Tetapkannya Pembangunan drainase Di. Ngepung (lanjutan) Kec. Palanowo		3000 m	500.000.000,00	130 m	200.000.000,00	10%	130 m	0,00	20%	130 m	549.800,00	50%	130 m	549.800,00	98%	130 m	196.806.022,00	98%	197.905.022,00	0,98	0,99	198%	697.905.022,00							
			Pembangunan Drainase Ji raya ngajak kediri ds. Candirejo	Tetapkannya Pembangunan Drainase Ji raya ngajak kediri ds. Candirejo		80 m	100.000.000,00	80 m	100.000.000,00	100%	80 m	0,00	80 m	0,00	100%	80 m	97.400.053,00	100%	80 m	97.400.053,00	100%	97.400.053,00	1,00	0,97	200%	97.400.053,00								
			Pembuatan Saluran Air Kanan & Kiri Ji. AS Tubun I RT 05 & RW II (Lanjutan)	Tetapkannya Pembuatan Saluran Air Kanan & Kiri Ji. AS Tubun I RT 05 & RW II (Lanjutan)		200 m	300.000.000,00	200 m	300.000.000,00	100%	200 m	0,25	200 m	0,00	200 m	92.939.594,06	98%	200 m	295.635.536,87	98%	200 m	388.575.130,93	98%	1,30	198%	388.575.130,93								
H		1.04.1.17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan (Program Pembangunan Linkungan Sehat Perumahan*)		95,96 %	75.000.000.000,00	73,07 %	8.442.098.000,00	4.062,00	15.750.000.000,00	27,750.432,00	825.814.086,54	5.198.715.487,14	6.032.280.025,68	0,00	0,38	100%	14.494.738.025,68	0,01	0,19	DPKPPP													
			1. Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau	1. Persentase rumah layak huni dan terjangkau	96%	64.450.000.000,00	87,21%	1.500.000.000,00	88,96%	12.750.000.000,00	22,50%	8.780.932,00	45,83%	244.478.560,00	78,17%	662.684.901,00	86,67%	1.105.790.539,00	79%	2.021.734.952,00	0,79	0,16	179%	3.521.734.952,00	1,87	0,05								
1			BOP BS/PS	Tersedianya BOP BS/PS	700 unit	300.000.000,00	700 unit	300.000.000,00	25%	1 Tahun	2.215.962,00	50%	1 Tahun	56.889.752,00	75%	1 Tahun	124.865.013,00	85%	1 Tahun	272.098.325,00	85%	461.069.042,00	0,85	1,54	185%	761.069.042,00								
2			BOP Pemusatan Rumah Idak layak huni	Tersedianya BOP Pemusatan Rumah Idak layak huni	400 unit	400.000.000,00	400 unit	400.000.000,00	25%	1 Tahun	3.100.000,00	50%	1 Tahun	199.276.400,00	75%	1 Tahun	206.856.400,00	80%	1 Tahun	714.892.350,00	80%	714.892.350,00	0,80	1,79	180%	1.114.892.350,00								
3			BOP DAK Bidang Perumahan	Tersedianya BOP DAK Bidang Perumahan	471 unit	400.000.000,00	471 unit	400.000.000,00	25%	1 Tahun	61.516.306,00	75%	1 Tahun	134.080.988,00	80%	1 Tahun	214.847.264,48	80%	1 Tahun	412.026.500,00	80%	412.026.500,00	0,80	1,83	180%	612.026.500,00								
4			Monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan perumahan	Tetapkannya Monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan perumahan	1 tahun	100.000.000,00	1 tahun	100.000.000,00	25%	50 unit	1.255.000,00	50%	50 unit	0,00	75%	50 unit	747.400,00	75%	50 unit	1.341.400,00	75%	3.343.800,00	0,75	0,03	175%	103.343.800,00								
5			BOP Pembangunan Rumah Khusus	Tetapkannya Pembangunan Rumah Khusus	0 -	0,00	30 unit	3.750.000.000,00	25%	10 lokasi	0,00	50%	10 lokasi	10.244.100,00	75%	10 lokasi	25.195.100,00	100%	10 lokasi	43.555.100,00	100%	78.989.300,00	1,00	0,82	200%	78.989.300,00								
6			Penyusunan Naskah Akademik Raperda/Raperbup RP3KP	Tetapkannya Penyusunan Naskah Akademik Raperda/Raperbup RP3KP	1 paket	300.000.000,00	100 %	100.000.000,00	10%	100 %	0,25	100 %	6.550.000,00	100%	100 %	170.395.000,00	100%	100 %	174.438.900,00	100%	351.383.900,00	1,00	3,51	200%	651.383.900,00									
			2. Ketersediaan rumah akibat bencana alam/lokal	2. Ketersediaan rumah akibat bencana alam/lokal	100 %	5.000.000.000,00	0 -	0,00	100%	1.000.000.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			3. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	127 Perumahan	10.150.000.000,00	77 Perumahan	1.585.000.000,00	87 Perumahan	2.000.000.000,00	25%	18.969.500,00	55%	581.335.526,54	90%	1.880.332.046,25	85,50%	4.092.924.948,14	85%	6.573.582.029,93	0,85	3,29	185%	8.159.582.029,93	0,02	0,80								
1			Pembangunan Jalan Masuk ke Perumahan Eks. Pengungsi di Ds. Sendangbumen Kec. Bebek (Lanjutan)	Tetapkannya Pembangunan Jalan Masuk ke Perumahan Eks. Pengungsi di Ds. Sendangbumen Kec. Bebek (Lanjutan)	440 m	1.000.000.000,00	450 m	600.000.000,00	25%	450 m	11.610.000,00	30%	450 m	156.830.392,26	100%	450 m	534.358.500,00	100%	450 m	550.906.100,00	100%	1.253.704.992,26	1,00	2,69	200%	2.253.704.992,26								
2			Pembangunan PSU Perumahan Eks. Pengungsi Di. Pisang Kec. Palanowo	Tetapkannya Pembangunan PSU Perumahan Eks. Pengungsi Di. Pisang Kec. Palanowo (Jalan Paving + Penahan Jalur)	0 -	0,00	650 m	500.000.000,00	25%	650 m	0,00	40%	650 m	124.287.741,78	100%	650 m	426.616.600,00	100%	650 m	439.743.600,00	100%	990.647.941,78	1,00	1,98	200%	990.647.941,78								
3			Pembangunan PSU Perumahan Pondok Kencana Kel. Wengotok Kec. Ngajak	Tetapkannya Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan pondok kencana wengotok kec. Ngajak (jalan paving)	1 paket	200.000.000,00	1 paket	200.000.000,00	25%	169 m	3.102.000,00	100%	169 m	3.727.000,00	100%	169 m	167.901.600,00	100%	169 m	173.037.000,00	100%	347.768.500,00	1,00	1,74	200%	547.768.500,00								
4			Pembangunan PSU Perumahan Demojoyo Kel. Payaman Kec. Ngajak	Tetapkannya Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Demojoyo Kel. Payaman kec. Ngajak (Saluran udlich)	1 paket	200.000.000,00	1 paket	200.000.000,00	25%	161 m	0,00	35%	161 m	44.975.000,00	100%	161 m	45.797.600,00	100%	161 m	147.645.100,00	100%	238.417.700,00	1,00	1,19	200%	438.417.700,00								
5			Pembangunan Jalan Masuk Perumahan Eks Pengungsi Di. Pisang Kec. Palanowo	Tetapkannya Pembangunan Jalan Masuk Perumahan Eks Pengungsi Di. Pisang Kec. Palanowo	0 -	0,00	1000 m2	1.000.000.000,00	25%	1000 m2	270.000,00	50%	1000 m2	246.902.892,50	100%	1000 m2	512.072.146,25	100%	1000 m2	877.765.700,00	100%	1.637.010.738,75	1,00	1,64	200%	1.637.010.738,75								
6			Pembangunan PSU Perumahan Pul Mangundikan Kel. mangundikan kec. Ngajak	Tetapkannya Pembangunan PSU Perumahan Pul Mangundikan Kel. mangundikan kec. Ngajak (jalan Paving)	0 -	0,00	170 m	200.000.000,00	25%	170 m	3.987.500,00	100%	170 m	4.619.500,00	100%	170 m	192.660.100,00	100%	170 m	198.292.700,00	100%	399.552.800,00	1,00	2,00	200%	399.552.800,00								

