

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TAHUN 2019



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KAB. NGANJUK**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk telah dapat melaksanakan tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya di Kabupaten Nganjuk baik kegiatan yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka mencapai tujuan untuk merealisasikan visi dan Misi Bupati Nganjuk yang dijabarkan dalam sasaran.

A. CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program pembangunan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2019 (Bulan Januari s/d Desember) yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

No.			Sat.	Target	Realisasi Kinerja	Capain Kinerja	
	Sasaran	Indikator Sasaran					
1.	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal	1.1	Persentase Jembatan Di Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	73,01	85,33	116,77
		1.2	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi	%	62,00	75,72	122,12

			Mantap Fungsional				
		1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Peralatan	Angka	B	B	B
		1.4	Persentase Bangunan Pelayanan Publik Yang Berfungsi Baik	%	32,25	88,89	275,63
		1.5	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	70,91	85,77	120,96
2	Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang Daerah	2.1	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	%	79,63	80,16	100,67

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Renstra DPUPR Tahun 2019-2023 yaitu **Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal** dan **Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang Daerah** dapat diukur dari indikator sebagai berikut :

1. Persentase Jembatan Di Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Prosentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik merupakan upaya pemerintah daerah dalam pemeliharaan maupun peningkatan jembatan untuk memperlancar perekonomian antar desa maupun kecamatan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Kebutuhan jembatan*)	Target*)	Realisasi	Pencapaian
Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal	Persentase Jembatan Di Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	661 Unit	483 Unit (73,01 %)	564 (85,33 %)	116,77%

Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut

:

- Jumlah jembatan Kabupaten Nganjuk 661 Unit
- Jumlah target jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2019 483 Unit
- Persentase target jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2019 73,01 %
- Realisasi jumlah jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik s/d akhir tahun 2018 551 Unit
- Realisasi jumlah jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2019 13 Unit
- Total realisasi jumlah jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik s/d akhir tahun 2019 564 Unit
- **Persentase realisasi jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2019 85,33 %**
- **Persentase capaian kinerja pada tahun 2019 116,77 %**

Keberhasilan ini disebabkan karena terselesainya dokumen perencanaan yang tepat waktu, sehingga proses pengadaan barang dan jasa serta pembangunan jembatan dapat selesai sesuai target.

2. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Fungsional

Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional merupakan upaya pemerintah daerah dalam pemeliharaan, peningkatan maupun pembangunan jalan sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Panjang Jalan Kabupaten (km)*	Target (km)*	Realisasi	Pencapaian
---------	-------------------	-------------------------------	--------------	-----------	------------

Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Fungsional	1.153,482	715,159 (62,00 %)	873,440 (75,72 %)	122,12 %
--	---	------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------

Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Panjang jalan Kabupaten Nganjuk 1.153,482 Km
- Panjang target jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional pada tahun 2019 715,159 Km
- Persentase target jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional pada tahun 2019 62,00 %
- Realisasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional s/d akhir tahun 2018 769,191 Km
- Realisasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional pada tahun 2019 104,249 Km
- Total panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak s/d tahun 2019 280,042 Km
- Total realisasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional s/d akhir tahun 2019 873,440 Km
- **Persentase realisasi jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional pada tahun 2019 75,72 %**
- **Persentase capaian kinerja pada tahun 2019 122,12 %**

Peningkatan ini disebabkan karena komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait, baik dari internal (Dinas PU dan Penataan Ruang) serta eksternal (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Penyedia jasa konstruksi maupun konsultan perencanaan/pengawas dan Masyarakat)

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Peralatan

Indeks kepuasan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur melalui data hasil survey kepuasan masyarakat. Dengan nilai IKM (Nilai Interval Konversi IKM) sebesar 78,28, maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Nganjuk Kabupaten Nganjuk adalah “**BAIK**”.

4. Persentase Bangunan Pelayanan Publik Yang Berfungsi Baik

Prosentase bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memelihara dan menjaga kondisi Bangunan Gedung Negara sehingga layak untuk dipergunakan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Kebutuhan Bangunan Gedung Negara*)	Target*)	Realisasi	Pencapaian
Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal	Persentase Bangunan Pelayanan Publik Yang Berfungsi Baik	81 unit	26 unit (32,25 %)	72 unit (88,89 %)	275,63 %

Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut

:

- Jumlah seluruh bangunan gedung fasilitas umum tahun 2019 81 unit
- Jumlah target bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik pada tahun 2019 26 unit
- Persentase target bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik pada tahun 2019 32,25 %
- Realisasi bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik sampai akhir tahun 2018 61 unit
- Realisasi bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik pada tahun 2019 11 unit
- Total realisasi bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik sampai dengan akhir tahun 2019 72 unit
- **Persentase realisasi bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik pada tahun 2019 88,89 %**
- **Persentase capaian kinerja pada tahun 2019 275,63 %**

Peningkatan ini disebabkan karena komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait, baik dari internal (Dinas PU dan Penataan Ruang) serta eksternal (Penyedia jasa konstruksi maupun konsultan perencana/pengawas)

5. Indeks Kinerja Sistem Irigasi

Indeks Sistem Kinerja Sistem Irigasi merupakan salah satu indikator yang menyatakan luas jaringan irigasi di Kabupaten Nganjuk dalam kondisi baik.

Sasaran	Indikator Sasaran	Luas Jaringan Irigasi	Target*)	Realisasi	Pecapaian
Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	14.951 Ha	10.601,75 Ha (70,91 %)	12.823 Ha (85,77 %)	120,96 %

Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Total Luas Jaringan Irigasi di Kabupaten Nganjuk 14.951 Ha
- Persentase luas jaringan irigasi dalam kondisi baik 2019 70,91 %
- Jumlah target luas Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 2019 10.601,75 Ha
- Realisasi luas Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik tahun 2019 12.823 Ha
- **Persentase luas Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 2019 85,77 %**
- **Persentase capaian kinerja pada tahun 2019 120,96 %**

6. Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang merupakan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Luas lahan sesuai rencana Tata Ruang*) m2	Target*) m2	Realisasi	Pecapaian
Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang Daerah	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	153.058.800	121.880.722 (79,63 %)	122.698.278 (80,16 %)	100,67 %

Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Luas pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana Tata ruang tahun 2019	153.058.800 m ²
- Luas target pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang pada tahun 2019	121.880.722 m ²
- Persentase target pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang pada tahun 2019	79,63 %
- Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang sampai akhir tahun 2018	121.573.984 m ²
- Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang pada tahun 2019	1.124.294 m ²
- Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang s/d akhir tahun 2019	122.698.278 m ²
- Persentase realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang pada tahun 2019	80,16 %
- Persentase capaian kinerja pada tahun 2019	100,67 %

Keberhasilan ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan lahan sesuai dengan tata ruang.

Pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tersebut diatas didukung dengan hasil-hasil program kegiatan pembangunan Bidang Perencanaan, Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, serta Bina Jasa Konstruksi dan Operasional. Hasil-hasil pembangunan s/d akhir tahun 2019 sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2019
1.	Perencanaan Jalan, Jembatan, Fasilitas Umum, dan Saluran Irigasi	Dokumen	57
2.	Pembangunan Jalan	Km	104,249

3.	Pembangunan Jembatan	Unit	13
4.	Pembangunan saluran drainase	Km	0,377
5.	Pembangunan gorong-gorong	Km	0,0425
6.	Pembangunan turap/talud/bronjong	Km	14,560
7.	Rehab/Pemeliharaan Jalan	Km	155,597
8.	Pembangunan makadam	Km	1,022
9.	Rehab Saluran Irigasi	Km	11,153
10.	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Km	15,283
11.	Normalisasi Saluran Irigasi	Km	0,115
12.	Rehab/Pemeliharaan DAM	Unit	8
13.	Rehab ringan bangunan negara	Unit	6
14.	Rehab berat bangunan gedung negara	Unit	5

Dalam rangka pencapaian sasaran **Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal** dan **Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang Daerah** dialokasikan program kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 312.685.706.701,00** terealisasi **Rp. 290.171.624.697,61** atau sebesar **92,80 %**.

Anggaran dan realisasi program sebagaimana tabel berikut :

No.	Program	Anggaran	Realisasi
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.635.335.301,00	1.472.427.220,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.381.852.000,00	2.005.430.440,00
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	6.000.000,00	6.000.000,00
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	49.262.000,00	31.440.400,00
5.	Program pembangunan jalan	121.907.316.000,00	110.233.357.360,00

	dan jembatan		
6.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1.300.000.000,00	1.286.634.000,00
7.	Program pembangunan turap/talud/bronjong	13.050.000.000,00	12.649.130.000,00
8.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	90.380.262.000,00	86.041.170.100,00
9.	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	1.117.726.400,00	946.503.240,00
10.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	725.390.000,00	626.948.100,00
11.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	14.577.608.000,00	13.682.400.808,13
12.	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, Bendungan dan Sumber Daya Air Lainnya	9.255.000.000,00	8.576.940.509,652
13.	Program Pengendalian Banjir	9.342.000.000,00	8.536.314.119,83
14.	Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum	5.100.000.000,00	4.896.897.500,00
15.	Program Rehabilitasi, Revitalisasi dan Refungsionalisasi Bangunan dan Gedung Pemerintah.	39.882.955.000,00	37.596.573.600,00
16.	Program Perencanaan Tata Ruang	1.850.000.000,00	1.492.247.800,00
17.	Program Perencanaan Tata Ruang	125.000.000,00	91.209.500,00
Jumlah		312.685.706.701,00	290.171.624.697,61

