

DOKUMEN EVALUASI INTERNAL DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NGANJUK

I. PENDAHULUAN

Evaluasi merupakan bagian dari proses manajemen untuk melihat tingkat keberhasilan dari suatu proses dan untuk menentukan langkah ke depan yang didasarkan pada data dan fakta yang ada dan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses kegiatan.

Dalam rangka mengevaluasi kegiatan atau memberi gambaran terhadap kegiatan di Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk bisa dilihat dari segi :

1. Tingkat Pembangunan Infrastruktur di Bidang Kebinamargaan
2. Tingkat Pembangunan Infrastruktur di Bidang Cipta Karya
3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur di Bidang Pengairan
4. Tingkat Pelayanan Alat – Alat Berat di Bidang Jasa Konstruksi dan Operasional
5. Tingkat Pelayanan Uji Lab

Parameter tersebut merupakan indikator yang digunakan sebagai pembanding antara fakta dan standart yang sering digunakan. Dibawah ini adalah indikator sasaran yang saling terkait antara fakta dan standart yang digunakan di Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk ;

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi serta bangunan pelayanan publik
2. Meningkatnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata.

II. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

TUJUAN

Sebagai lembaga yang melayani masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi serta bangunan pelayanan public Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk memiliki tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kabupaten Nganjuk

Tujuan tersebut tidak terlepas dari Visi dan Misi sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2014 – 2018, pada Misi 5 “Meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil – hasil pembangunan”.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam melaksanakan evaluasi internal didasarkan pada progress pencapaian tiap – tiap program yang dilaksanakan bidang – bidang terkait di Dinas Pekerjaan Umum



DOKUMEN EVALUASI INTERNAL DINAS PUPR

dan Penataan Ruang . Beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan tujuan RPJMD Kab. Nganjuk antara lain ;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program pembangunan jalan dan jembatan
6. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
7. Program pembangunan turap/talud/bronjong
8. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
9. Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
10. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
11. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
13. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, Bendungan dan Sumber Daya Air Lainnya
14. Program Pengendalian Banjir
15. Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum
16. Program Rehabilitasi, Revitalisasi dan Refungsionalisasi Bangunan dan Gedung Pemerintah.
17. Program Perencanaan Tata Ruang

III. EVALUASI KEGATAN

Dari beberapa uraian tersebut diatas berikut dibawah ini disampaikan capaian kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk

CAPAIAN KINERJA DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KAB. NGANJUK TAHUN 2018

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.582.749.000,00	1.255.668.428,00	79,33
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	2.600.282.400,00	2.402.277.588,00	92,39
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Kualitas Dan Kemampuan Aparatur Dalam Melaksanakan Tugas	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Dokumen Perencanaan Dan Pertanggungjawaban SKPD	Persentase Peningkatan Dokumen Pertanggungjawaban Yang Tepat Waktu Dan Akurat	35.000.000,00	33.766.200,00	96,47

DOKUMEN EVALUASI INTERNAL DINAS PUPR

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
5	Program pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan, Jembatan Dan Irigasi Serta Bangunan Pelayanan Publik	Panjang Jalan Dan Jembatan Yang Terbangun	70.490.477.400,00	62.526.656.000,00	88,70
6	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan, Jembatan Dan Irigasi Serta Bangunan Pelayanan Publik	Panjang Saluran Drainase Dan Gorong - Gorong Yang Terbangun	5.697.480.000,00	5.328.209.000,00	93,52
7	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan, Jembatan Dan Irigasi Serta Bangunan Pelayanan Publik	Panjang Turap/Talud/Bronjong Yang Terbangun	9.788.036.000,00	9.190.596.000,00	93,90
8	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan, Jembatan Dan Irigasi Serta Bangunan Pelayanan Publik	Panjang Jalan Dan Jembatan Yang Terpelihara	88.591.764.012,00	80.265.952.150,00	90,60
9	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan, Jembatan Dan Irigasi Serta Bangunan Pelayanan Publik	Panjang Turap Talud Bronjong Yang Terpelihara	360.000.000,00	305.683.400,00	84,91
10	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan, Jembatan Dan Irigasi Serta Bangunan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Database Jalan Dan Jembatan Yang Akurat	38.797.000,00	38.797.000,00	100,00
11	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi laik fungsi	Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi laik fungsi	619.390.000,00	562.299.000,00	90,78
12	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan, Jembatan Dan Irigasi Serta Bangunan Pelayanan Publik	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Dalam Kondisi Baik Dan Siap Pakai	30.126.693.000,00	23.045.190.700,00	76,49
13	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, Bendungan dan Sumber Daya Air Lainnya	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan, Jembatan Dan Irigasi Serta Bangunan Pelayanan Publik	Debit Air Irigasi Yang Lancar	4.359.086.000,00	3.641.612.400,00	83,54
14	Program Pengendalian Banjir	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan, Jembatan Dan Irigasi Serta Bangunan Pelayanan Publik	Jumlah SDA Yang Terkelola Dengan Baik	9.808.857.000,00	9.138.993.600,00	93,17
15	Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan, Jembatan Dan Irigasi Serta Bangunan Pelayanan Publik	Jumlah Bangunan Pelayanan Publik Yang Berfungsi Baik	4.250.271.400,00	3.212.256.400,00	75,58
16	Program Rehabilitasi, Revitalisasi dan Refungsionalisasi Bangunan dan Gedung Pemerintah.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan, Jembatan Dan Irigasi Serta Bangunan Pelayanan Publik	Jumlah Bangunan Gedung Negara Yang Andal	21.497.956.750,00	20.166.707.150,00	93,81
17	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata	Jumlah Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	579.460.000,00	507.705.000,00	87,62

IV. P E N U T U P

Dari beberapa hal tersebut di atas dapat disampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan antara target dan realisasi capaian kinerja berhasil baik, hal tersebut didasarkan efektifitas dan anggaran yang disediakan dengan capaian kinerja pada tabel di atas.

Nganjuk, 2018

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN NGANJUK**

Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640311 199303 1 012



